



**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO**  
Municipio De Miguel Alemán, Tamaulipas  
Ejercicio Fiscal 2025

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según Término		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado	Importe Devengado	Pagado	Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, cancelada, cancelada)
					Inicio	Término						Físico	Financiero	
01	HIDROCARBUROS 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE TOLTECA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE MAYA COL. ROSALES MIGUEL ALEMÁN TAM.	MMAHIDROCARBUROS/202404			SAYGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$887,485.60	\$ 206,246.58	\$ 206,246.58	30%	30%	PROCESO
1	HIDROCARBUROS 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	ENTRE PRIV. PUERTO DE SABINITOS Y C. 16 DE FEB. COL. LUCHA SOCIAL, CD. MIGUEL ALEMÁN TAM.	MMAHIDROCARBUROS/202403			MA EDIFICACION	DIRECTA	\$832,654.53	\$832,654.53	\$832,654.53	100%	100%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS 2024	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE SERRAVALLE ENTRE SUAREZ Y AVE. PINO INSURGENTES ZONA CENTRO CD. MIGUEL ALEMÁN TAM.	MMAHIDROCARBUROS/24-05			SAYGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DIRECTA	\$395,751.04	\$395,751.04	\$395,751.04	100%	100%	TERMINADA
4	REPUE	REHABILITACION ASFALTICA	FRACC. INFONAVIT INSURGENTES MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMAPRAMO/23/2024-02			GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN	INVITACION	\$1,139,830.10	\$341,949.03	\$341,949.03	30%	30%	PROCESO
5	REPUE	REHABILITACION ASFALTICA	COL. HERCULIA MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMAPRAMO/23/2024-03 EN			NARDO SAENZ CHAPFA	DIRECTA	\$638,505.17	\$190,852.45	\$190,852.45	30%	30%	PROCESO
6	REPUE	REHABILITACION ASFALTICA	EN COL. HERCULIA MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMAPRAMO/23/2024-04			SAYGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	INVITACION	\$893,499.87	\$289,049.89	\$289,049.89	30%	30%	PROCESO
									\$4,385,752.46	\$1,980,603.62	\$1,980,603.62			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 ARQ. OMAR SANTANA FUENTES

CONTRALORÍA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN DOMÍNGAS FACUNDO ESPARZA

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**  
 El nuevo rumbo es contigo  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027**  
 El nuevo rumbo es contigo  
**CONTRALORÍA**