



**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO**

**Municipio De Miguel Alemán, Tamaulipas  
Ejercicio Fiscal 2025**

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
8	FAIS 2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE PUERTO DE TUXPAN ENTRE CALLE PUERTO TAMPICO Y PUERTO DE CHETUMAL FARCC. JARINES DE SAN GERMAN	MMA/FAIS/2025-02			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS		\$1,044,491.97	\$313,347.59	\$313,347.59	30%	30%	PROCESO
9	FAIS 2025	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "FERIAS DEL PUEBLO"	COL. SOLIRADIDAD	MMA/FAIS/2025-05			ADAN ROCHA SAENZ		\$3,703,220.27	\$1,110,966.08	\$1,110,966.08	30%	30%	PROCESO
									\$4,747,712.23	\$1,424,313.67	\$1,424,313.67			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ARQ. OMAR SANTANA FUENTES