



**ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO**

**MUNICIPIO DE: MIGUEL ALEMÁN**

**EJERCICIO FISCAL: 2023**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN EL BARRIO O COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE BLVD. LOS LEONES Y EN EL VECINDARIO DE SAN CARLOS CALLE ABASOLO Y AVE. UNO POBLADO LOS GUERRA	OBRA MMA/FAIS/2023/01			DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$912,793.40	\$912,793.39	30%	30%	PROCESO
2	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN EL BARRIO O COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE BLVD. LOS LEONES Y EN EL VECINDARIO DE SAN CARLOS CALLE ABASOLO Y AVE. UNO POBLADO LOS GUERRA	OBRA MMA/FAIS/2023/02			DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$861,026.70	\$861,026.70	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	FRACC. SANTANDER 2DO SECTOR MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/09			JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$645,084.87	\$193,525.46	30%	30%	PROCESO
4	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL	EN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF FRACC. JARDINES DE SAN CARLOS SAN CARLOS	MMA/FAIS/2023/07			JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$740,582.73	\$222,174.82	30%	30%	PROCESO
5	FISMUN 2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	ANGEL GUERRA ESQUINA CON CALLE EULALIO GONZALEZ EN EL BARRIO O COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	OBRA MMA/FAIS/2023/06			IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$159,163.37	\$159,163.37	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	ENTRE SAN CARLOS Y C. PADILLA FRACC SANTANDER 2DO SECTOR MUNICIPIO	MMA/FAIS/2023/13			NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$906,701.90	\$272,010.57	30%	30%	PROCESO
									<b>\$4,225,352.97</b>	<b>\$2,620,694.31</b>			

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TITULAR

\_\_\_\_\_  
ING. OTONIEL LOPEZ CASTAÑEDA