

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra		Nombre del Contratista	Modalidad de	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
1	FIMUN 2022	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO	CALLE CAP JOSE ANGEL GUERRA PROL 6 Y AVE 8 POB LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2022/11	22-nov-22	20-ene-23	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$349,568.20	\$349,568.20	100%	100%	TERMINADA
2	FIMUN 2022	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO C	CALLE CAP JOSE ANGEL GUERRA ENTRE EULALIO GONZALEZ Y UNO POB LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2022/09	18-nov-22	20-ene-23	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$328,060.40	\$328,060.40	100%	100%	TERMINADA
3	FIMUN 2022	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE CAP JOSE ANGEL GUERRA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 POBLADO LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2022/10	18-nov-22	20-ene-23	ADAN ROCHA SAENZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$411,006.28	\$411,006.28	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN LIBRAMIENTO GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE BLVD. LOS LEONES Y BLVD. JOSE RAMIREZ BAZAN POBLADO LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	OBRA MMA/FAIS/2023/01	25-may-23	23-jun-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$912,793.40	\$912,793.39	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN BLVD LOS GUERRA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVE. UNO POBLADO LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	OBRA MMA/FAIS/2023/02	29-may-23	27-jun-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$861,026.70	\$861,026.70	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	CALLE FLORES MAGON Y CALLE SALVADOR ALLENDE	OBRA MMA/FAIS/2023/05	01-jun-23	30-jun-23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$303,367.61	\$303,367.61	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	FRACC. SANTANDER 2DO SECTOR MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/09	01-jun-23	30-jun-23	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$645,084.87	\$645,084.87	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN 2023	AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS , MIGUEL ALEMÁN	MMA/FAIS/2023/08	29-may-23	16-jun-23	CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V	ADJUDICACION DIRECTA	\$389,443.45	\$389,443.45	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	EN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/07	29-may-23	27-jun-23	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$740,582.73	\$740,582.72	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN 2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	EN CALLE CAPITAN JOSE ANGEL GUERRA ESQUINA CON CALLE EULALIO GONZALEZ POB LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	OBRA MMA/FAIS/2023/06	29-may-23	27-jun-23	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$159,163.37	\$159,163.37	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN AVE. MANUEL ACUÑA ENTRE SAN CARLOS Y C. PADILLA FRACC SANTANDER 2DO SECTOR MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/13	22-may-23	04-ago-23	NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$906,701.90	\$906,701.89	100%	100%	TERMINADA
12	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALBERCA OLIMPICA CONSTRUCCION DE VESTIDORES CUARTO DE MAQUINAS Y ACABADO DE BARRA PERIMETRAL	UNIDAD DEPORTIVA JOSE BARRERA GZL FRACC RIO BRAVO MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/10	22-may-23	04-ago-23	IRAM GARCIA BOTELLO	INVITACION A TRES	\$1,588,560.50	\$1,588,560.50	100%	100%	TERMINADA
13	FISMUN 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y CALLE MAGISTERIO	MMA/FAIS/2023/12	18-ago-23	16-sep-23	JESUS MARIA RANGEL TREVIÑO	ADJUDICACION DIRECTA	\$653,997.00	\$653,997.03	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR POBLADO LOS GUERRA	MMA/FAIS/2023/04	20-sep-23	19-oct-23	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	DIRECTA	\$271,153.53	\$271,153.53	100%	100%	TERMINADA
15	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA ENTRE CALLE 10 Y CALLE EMILIO PORTES GIL	MMA/FAIS/2023/03	14-sep-23	13-oct-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	DIRECTA	\$712,050.07	\$712,050.07	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN 2023	REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE PUBLICO	POB. GUARDADOS DE ARRIBA MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/11	20-sep-23	19 OCT 2023	ADAN ROCHA SAENZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$336,168.88	\$336,168.88	100%	100%	TERMINADA

\$9,568,728.89 \$9,568,728.89

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. OMAR SANTANA FUENTES

ING. OTONIEL LOPEZ CASTANEDA