



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2022



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2021	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	CALLE CERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLEJON	MMA HIDRO 2021 16	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 271,087.03	\$ 271,087.03	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS 2021	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO PANUCCO	MMA HIDRO 2021 17	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 356,563.63	\$ 356,563.63	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN 2022	REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS UNIDAD DEPORTIVA	FRACC RIO BRAVO MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2022-04	SAYGAR CONSTRUCTORA SA DE CV	INVITACION A TRES	\$ 498,759.41	\$ 498,759.41	100%	100%	TERMINADA
4	PREDIAL	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONTRATO	EN PLAZA PRINCIPAL ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	MMA/MUN/2022-02	ADAN ROCHA SAENZ	INVITACION A TRES	\$ 567,270.75	\$ 567,270.75	100%	100%	TERMINADA
5	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMELLON CENTRAL	EN BLVD MIGUEL ALEMÁN CALLE 10 a Y BLVD LOS LEONES , MIGUEL ALEMÁN ,TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2022-01	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTTO ESPECIALIZADOS SA DE CV	INVITACION A TRES	\$ 1,975,136.55	\$ 1,975,136.55	100%	100%	TERMINADA
6	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMELLON CENTRAL	EN BLVD LOS GUERRA ENTRE LIB EULOGIO GOMEZ GARCIA Y CALLE JIMENEZ	MMA/HIDROCARBUROS/2022-02	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	INVITACION A TRES	\$ 923,803.54	\$ 923,803.54	100%	100%	TERMINADA
7	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMELLON CENTRAL	BLVD VALENTIR BARRERA ENTRE BLVD MIGUEL ALEMÁN Y CALLE ALLENDE , MIGUEL ALEMÁN ,TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2022-04	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	INVITACION A TRES	\$ 922,538.37	\$ 922,538.37	100%	100%	TERMINADA
7	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMELLON CENTRAL	BLVD VALENTIN BARRERA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y LIB MANUEL CAVAZOS LERMA ,MIGUEL ALEMÁN ,TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2022-05	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	INVITACION A TRES	\$ 918,405.68	\$ 918,405.68	100%	100%	TERMINADA
8	PREDIAL	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	RANCHO SALITRILLO, TRES PALMAS, CERRO AZUL, LOS GARCIA, LOS PEÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/MUN/2022-01	IRAM GARCIA BOTELLO	DIRECTA	\$ 280,063.09	\$ 280,063.09	100%	100%	TERMINADO
9	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA PUBLICA	MIGUEL ALEMÁN	MMA/FAIS/2022-04	IRAM GARCIA BOTELLO	DIRECTA	\$ 306,327.64	\$ 306,327.64	100%	100%	TERMINADO
10	FISMUN 2022	REHABILITACION PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE CARLOS CARRILLO ENTRE BLVD VALENTIN	MMA/FAIS/2022-05	NARDO SAENZ CHAPA	INVITACION A TRES	\$ 1,331,973.95	\$ 1,331,973.95	100%	100%	TERMINADA
11	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMELLON CENTRAL	BLVD LOS GUERRAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ABASOLO	MMA/HIDROCARBUROS/2022-03	ERASMO RANGEL RECENDEZ	INVITACION A TRES	\$ 818,566.66	\$ 818,566.66	100%	100%	TERMINADA
12	CAPUFE	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN BLVD LOS LEONES ENTRE BLVD MIGUEL ALEMÁN	FCF-MA-2022-02	DULCE GRABIELA SILVA GARCIA	INVITACION A TRES	\$ 1,050,913.09	\$ 1,050,913.09	100%	100%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2022



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
							Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto) dentro del rubro 6000 "Inversión Pública"				