

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra		Nombre del Contratista	Modalidad de	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2022							INVITACION A TRES	\$917,776.80	\$275,333.04	100%	100%	TERMINADA
2	FIMUN 2022	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO	CALLE CAP JOSE ANGEL GUERRA PROL 6 Y AVE 8 POB LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2022/11	22-nov-22	20-ene-23	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$349,568.20	\$349,568.20	100%	100%	TERMINADA
3	FIMUN 2022	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO C	CALLE CAP JOSE ANGEL GUERRA ENTRE EULALIO GONZALEZ Y UNO POB LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2022/09	18-nov-22	20-ene-23	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$328,060.40	\$328,060.40	100%	100%	TERMINADA
4	FIMUN 2022	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO	CALLE CAP JOSE ANGEL GUERRA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 POBLADO LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2022/10	18-nov-22	20-ene-23	ADAN ROCHA SAENZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$411,006.28	\$411,006.28	100%	100%	TERMINADA
5	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FELIPE GUERRA CASTRO ENTRE CALLE EULALIO GONZALEZ Y LUCIO BLANCO	MMA HIDRO 2022 09	28-dic-22	10-feb-23	MA EDIFICACIONES SA DE CV	INVITACION A TRES	\$918,328.12	\$918,328.12	100%	100%	TERMINADA
6	HIDROCARBUROS 2022	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE ORO ENTRE BLVD JOSE RAMIREZ Y CALLE PLATA	MMA HIDRO 2022 08	12-dic-22	20-ene-23	IRAM GARCIA BOTELLO	INVITACION A TRES	\$642,443.78	\$642,443.78	100%	100%	TERMINADA
7	CAPUFE 2022	REHABILITACION DE ALUMBRADO	EN ROTONDA AVE HIDALGO ENTRE CALLE 9A Y 10A	FCF MA 2022 03	19-dic-22	17-ene-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	INVITACION A TRES	\$263,471.19	\$263,471.19	100%	100%	TERMINADA
9	HIDROCARBUROS 2022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	EN CALLE RIO SENA ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO AMAZONAS POBLADO LOS ANGELES MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS 2022/07	01-mar-23	25-mar-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$89,860.34	\$89,860.34	100%	100%	TERMINADA
10	REGULARIZACION DE VEHICULOS	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE FELIPE GUERRA CASTRO ESQUINA CON JUAN DE DIOS PEZA, COL. PLAN DE GAUDALUPE, CD. MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS	PAGO FINQUITO OBRA MMA/RAMO23/2022-04	01-mar-23	01-abr-23	NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$229,826.43	\$229,826.43	100%	100%	TERMINADA
11	REGULARIZACION DE VEHICULOS	OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE PUERTO DE CHETUMAL ESO BLVD MIGUEL ALEMÁN FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	CONTRATO MMA/RAMO23/2022-07	07-mar-23	15-abr-23	NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$230,180.64	\$230,180.64	100%	100%	TERMINADA
12	REGULARIZACION DE VEHICULOS	OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE PUERTO DE ALTAMIRA ESQ. CALLE PUERTO CHETUMAL FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS	CONTRATO MMA/RAMO23/2022-06	07-mar-23	15-abr-23	NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$299,726.07	\$299,726.07	100%	100%	TERMINADA
13	REGULARIZACION DE VEHICULOS	OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE CALLE PUERTO ALTAMIRA Y CALLE PUERTO PROGRESO FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	CONTRATO MMA/RAMO23/2022-05	07-mar-23	17-abr-23	NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$555,757.67	\$555,757.67	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN LIBRAMIENTO GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE BLVD. LOS LEONES Y BLVD. JOSE RAMIREZ BAZAN POBLADO LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	OBRA MMA/FAIS/2023/01	25-may-23	23-jun-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$912,793.40	\$912,793.39	100%	100%	TERMINADA
15	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN BLVD LOS GUERRA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVE. UNO POBLADO LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	OBRA MMA/FAIS/2023/02	29-may-23	27-jun-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$861,026.70	\$861,026.70	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE DRENAGE FLUVIAL	CALLE FLORES MAGON Y CALLE SALVADOR ALLENDE	OBRA MMA/FAIS/2023/05	01-jun-23	30-jun-23	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS	ADJUDICACION DIRECTA	\$303,367.61	\$303,367.61	100%	100%	TERMINADA
17	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	FRACC. SANTANDER ZDO SECTOR MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/09	01-jun-23	30-jun-23	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$645,084.87	\$645,084.87	100%	100%	TERMINADA
18	FISMUN 2023	AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS , MIGUEL ALEMÁN	MMA/FAIS/2023/08	29-may-23	16-jun-23	CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V	ADJUDICACION DIRECTA	\$389,443.45	\$389,443.45	100%	100%	TERMINADA
19	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	EN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/07	29-may-23	27-jun-23	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	ADJUDICACION DIRECTA	\$740,582.73	\$740,582.72	100%	100%	TERMINADA
20	FISMUN 2023	REHABILITACION DE RED DE DRENAGE	EN CALLE CAPITAN JOSE ANGEL GUERRA ESQUINA CON CALLE EULALIO GONZALEZ POB LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS	OBRA MMA/FAIS/2023/06	29-may-23	27-jun-23	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$159,163.37	\$159,163.37	100%	100%	TERMINADA

21	PREDIAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN LIB EULOGIO GOMEZ GARCIA ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA LUCHA SOCIAL CIUDAD MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/MUN/2023-01	29-may-23	07-jul-23	IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$448,932.46	\$448,932.46	100%	100%	TERMINADA
22	HIDROCARBUROS 2023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ENCALICHAMIENTO	EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 3a Y 4a COLONIA BUENOS AIRES MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2023-02	02-jun-23	11-jul-23	ERASMO RANGEL RECENDEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$540,559.50	\$540,559.49	100%	100%	TERMINADA
23	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN PROL. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LA PINTA Y LIB MANUEL CAVAZOS LERMA COLONIA CRISTOBAL COLON MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2023/03	05-jun-23	04-jul-23	FRONTERA RB SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$920,656.17	\$920,656.16	100%	100%	TERMINADA
24	FISMUN 2023	EHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN AVE. MANUEL ACUÑA ENTRE SAN CARLOS Y C. PADILLA FRACC SANTADER 2DO SECTOR MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/13	22-may-23	04-ago-23	NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$906,701.90	\$906,701.89	100%	100%	TERMINADA
25	HIDROCARBUROS 2023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	EN CALLE MACARIO RAMIREZ ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE LAS BRISAS COL. GUADALUPE MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2023/09	01-jul-23	29-ago-23	GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN	ADJUDICACION DIRECTA	\$921,368.33	\$921,197.27	100%	100%	TERMINADA
26	HIDROCARBUROS 2023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	CALLE AMADO NERVOYO FRACCIONAMIENTO DEL NORTE MIGUEL ALEMAN	MMA/HIDROCARBUROS/2023/09	01-jul-23	30-jul-23	ADAN ROCHA SAENZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$361,744.49	\$361,744.49	100%	100%	TERMINADA
27	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALBERCA OLIMPICA CONSTRUCCION DE VESTIDORES CUARTO DE MAQUINAS Y ACABADO DE BANDA PERIMETRAL	UNIDAD DEPORTIVA JOSE BARRERA GZL FRACC RIO BRAVO MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAU	MMA/FAIS/2023/10	22-may-23	04-ago-23	IRAM GARCIA BOTELLO	INVITACION A TRES	\$1,588,560.50	\$1,588,560.50	100%	100%	TERMINADA
28	FISMUN 2023	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE NUEVO TAMAULIPASY CALLE MAGISTERIO	MMA/FAIS/2023/12	18-ago-23	16-sep-23	JESUS MARIA RANGEL TREVIÑO	ADJUDICACION DIRECTA	\$653,997.00	\$653,997.03	100%	100%	TERMINADA
29	PREDIAL 2023	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR	ESC. PRIM. PLAN DE GUADALUPE COL. PLAN DE GUADALUPE MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/MUN/2023/02	01-jul-23	29-ago-23	IRAM GARCIA BOTELLO	INVITACION A TRES	\$1,441,037.12	\$1,441,037.12	100%	100%	TERMINADA
30	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE SAN CARLOS FRACC SANTANDER 2DO SECTOR MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2023-07	01-jul-23	30-jul-23	NARDO SAENZ CHAPA	INVITACION A TRES	\$1,077,503.77	\$1,077,503.78	100%	100%	TERMINADA
31	CAPUFE 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	P EN LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO Y BLVD VALENTIN BARRERA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA-FCF-2023/02	21-ago-23	19-sep-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	DIRECTA	\$564,896.79	\$564,896.79	100%	100%	TERMINADA
32	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR POBLADO LOS GUERRA	MMA/FAIS/2023/04	20-sep-23	19-oct-23	JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS	DIRECTA	\$271,153.53	\$271,153.53	100%	100%	TERMINADA
33	FISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ GARCIA ENTRE CALLE 10 Y CALLE EMILIO PORTES GIL	MMA/FAIS/2023/03	14-sep-23	13-oct-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	DIRECTA	\$712,050.07	\$712,050.07	100%	100%	TERMINADA
34	FISMUN 2023	REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE PUBLICO	POB. GUARDADOS DE ARRIBA MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/FAIS/2023/11	20-sep-23	19 OCT 2023	ADAN ROCHA SAENZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$336,168.88	\$336,168.88	100%	100%	TERMINADA
35	CAPUFE 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LIB. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CARRETERA	OBRA FCF-MA-2023/01	03-nov-23	31-dic-23	DULCE GABRIELA SILVA GARCIA	INVITACION A TRES	\$2,767,167.97	\$830,150.39	30%	30%	PROCESO
36	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	FRACC. INFONAVIT INDUSTRIAL MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN	MMA/HIDROCARBUROS/2023/06	15-nov-23	31-dic-23	IRAM GARCIA BOTELLO	INVITACION A TRES	\$1,187,689.70	\$1,187,689.69	100%	100%	TERMINADA
37	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA TAMAULIPAS	EN CALLE 3a ENTRE AVE. FRANCISCO I MADERO Y AVE. PINO SUAREZ ZONA CENTRO MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN	MMA/HIDROCARBUROS/2023/08	25-nov-23	24-dic-23	MA EDIFICACIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$542,015.70	\$542,015.66	100%	100%	TERMINADA
38	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN LIB. EULOGIO GOMEZ ESQUINA CON C. REPUBLICA DE BRASIL COL. SABINITOS MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/HIDROCARBUROS/2023/05	25-nov-23	24-dic-23	MA EDIFICACIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$856,854.30	\$856,854.30	100%	100%	TERMINADA
39	REGULARIZACION DE VEHICULOS	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN C. NOVENA ESQUINA C. GENERAL LUCIO BLANCO EN COL. PLAN DE GUADALUPE MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	MMA/RAMO23/223-01	05-oct-23	03-nov-23	NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$306,277.83	\$306,277.83	100%	100%	TERMINADA
40	PREDIAL	RESTAURACION ESTACION MIGUEL ALEMAN	POB. LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	OBRA MMA/MUN/2023-03			ADAN ROCHA SAENZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$619,041.40	\$185,712.42	30%	30%	PROCESO
41	PREDIAL	EQUIPAMIENTO ESTACION MIGUEL ALEMAN	POB. LOS GUERRA MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	OBRA MMA/MUN/2023-04			IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$569,322.67	\$170,796.80	30%	30%	PROCESO

42	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN LIB. EULOGIO GOMEZ ENTRE CALLE MAYA Y CALLE HUICHOL COL. RODRIGUEZ, MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS	OBRA MMA/HIDROCARBUROS/2023/04			NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$785,647.50	\$785,647.50	100%	100%	TERMINADA
43	HIDROCARBUROS 2023	APLICACION DE PINTURA EN CAMELLONES	AVE. HIDALGO ENTRE CALLE 6a Y 9a BLVD VALENTIN BARRERA ENTRE ROTONDA Y AVE LOS ALDANAS, LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA ESQ. BLVD VALENTIN BARRERA CABECERA MUNICIPAL MIGU	OBRA MMA/HIDROCARBUROS/2023-01			IRAM GARCIA BOTELLO	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,134,687.37	\$340,406.21	30%	30%	PROCESO
44	REGULARIZACION DE VEHICULOS	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EN CALLE EL HUAYACAN ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE PRESA LAS LAJAS FRACC. MEZQUITAL DEL RIO, MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS	OBRA MMA/RAMO23/2023-03			NARDO SAENZ CHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	\$564,727.67	\$169,418.30	30%	30%	PROCESO
45	REGULARIZACION DE VEHICULOS	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE RIO SENA ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO AMAZONAS LOS ANGELES MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS	OBRA MMA/RAMO23/2023-02			FRONTERA RB SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$507,357.70	\$152,207.31	30%	30%	PROCESO
									\$25,652,804.05	\$24,877,360.14			

DIRECCION O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. OMAR SANTANA FUENTES

ING. OTONIEL LOPEZ CASTANEDA